

АНЕКС

AD-KC-19/30.09.2020

към Договор № Д-КС-19/20.09.2019год. с предмет: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА НА ДВЕ НИВА ЗА 100 ЧОВЕКА В ОБЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ФДМ (БЛОК "Д") ПРИ МУ – СОФИЯ"

Днес, 30.09......2020 год., в гр. София, страните по договор № Д-КС-19/20.09.2019год.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15, представляван от проф. д-р ВИКТОР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ дм - РЕКТОР, БУЛСТАТ 831385737, Идентификационен номер по ЗДДС BG 831385737, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„НСК - София“ ЕООД, с ЕИК 831838874 и номер по ЗДДС BG 831838874, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Света Троица, бул. „Димитър Петков“, бл.339, вх.Г, ет.6, ап.107, представлявано от СВЕТЛИН ВАСИЛЕВ ВЛАДИМИРОВ, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, като страните се споразумяха за следното:

Във връзка с писмо от изпълнителя „НСК - София“ ЕООД вх.№3471/04.06.2020 год. с искане за анексиране на срока на договора на основание чл. 13 ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се променя, както следва:

1. Чл.2, ал.1 добива следната редакция :

„ **Чл. 2 (1)** Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде договорените СМР в срок от **170 (сто и седемдесет)** календарни дни, считано от датата на подписания Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а по Наредба №3/31.07.2003г за обекта и изтича с подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по приложение № 15 от Наредба №3/31.07.2003година.

Във връзка с подписаният констативен протокол за наличие на обстоятелства от извънреден характер по чл.2, ал.3, т.3 от договора и във връзка с искането на изпълнителя на основание чл.13, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното

положение крайната дата за подписване на Констативен акт за установяване на годността на строежа за приемане обр. 15 е **31.08.2020 год.**

1. Срокът е обоснован с приложен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен календарен график (ЛКГ), който е неразделна част от настоящия договор.

2. Документите необходими за подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а трябва да бъдат представени най-късно до 20(двадесет) работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор. Това се отнася за документите, които Изпълнителят е задължен да изготви съгласно действащата нормативна уредба, включително и съгласувани с компетентните ПБЗ, с част ВОБД и ПУСО.

3. Общия срок за изпълнение на договорените СМР, приключва със съставяне, на Протокол по обр.№ 15 по Наредба №3/31.07.2013год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за завършено и прието от Възложителя, строителство на обекта, предмета на договора, като окончателно изпълнено и годно за употреба и експлоатация.

4. Настоящия Договор, се счита за изпълнен след въвеждане в експлоатация на обекта, с подписано и влязло в сила Разрешение за ползване от приемателна комисия назначена от Дирекция Национален Строителен Контрол(ДНСК) по искане на Възложителя.“

Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящия анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ


ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ ДМ



ИЗПЪЛНИТЕЛ :

УПРАВИТЕЛ

СВЕТЛИН ВЛАДИМИРОВ



Три оригинала

(инж. Тихомир Стоянов / 3.07.2020г.